

REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget 2009-2011 d. 26-08-2009

Mødedato Onsdag d. 26. august 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben

Referat Bygge- og Koordineringsudvalget

26-8-2009 08.00

Dato	26. august 2009
Tid	08:00
Sted	udvalgslokale, Fasanvej
NB.	gæster: repræsentanter fra AM-production
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) Hans Jørgen Kaptain (V) Jane Wiis Mikael Jentsch



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på Rådhusrenovering.....	4
2. Tidsplan og økonomi.....	6
3. Medie-monitor på nyt rådhus.....	7
Underskrifter:	8

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
-----------	---------	---------	-------

1. Status på Rådhusrenovering

Åben sag

Sagsfremstilling

Igangværende/kommende arbejder

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

- Nedbrydning er 100%
- Jordarbejde er 90%
- Udv. facader er ialt ca. 80%
- Betonarbejder er 80%
- Gipsvægge 70%
- Maling er 35%
- Klinkearbejde er 25%
- Loffer er opstartet uge 34.
- Installationer er 70%

Kommende arbejder er:

- Fortsættelse af ovenstående arbejder
- Mellembygning, beton, stål, facader og tag
- Indvendige arbejder på byrådssal, tag er udført
- Solafskærmning
- Belægning i kantinegård
- Solfangere på taget

Intern proces

- I uge 32 afholdte Byggekoordineringsgruppen og Signal arkitekterne detailindretningsmøde med hver afdeling. Signal arkitekterne tilretter detailindretningsplanerne og fremsender i uge 35 tilrettede forslag til endelig beslutning.
- Den 26 august 2009 kl. 16 er der rundvisning i rådhuset for byrådet
- Byggekoordineringsgruppen arbejder på et nyt åbent hus lørdag den 24. oktober. Arrangementet har sammenfald med energiugen og der samarbejdes med Energi byen om muligheden for en NT Gas bus mellem Arena Nord og Rådhuset. TF arbejder på en stand i Energiugen i Arena Nord bla. med information om rådhuset og dens VE løsninger.

Som traditionen byder skal bygherren afholde rejsegilde som tak til håndværkerne på byggeriet og dermed undgå onde ånder og en "død Murer" .

Entreprenøren foreslår rejsegildet afholdt i uge 39 når beton og stålkonstruktionen for mellembygningen er rejst.

Formanden for bygge- og koordineringsudvalget anmodes om en takketale til håndværkerne i forbindelse med rejsegildet. Optimalt tidspunkt for rejsegildet er kl 14 og dagen findes i relation til formanden kalender.

Indstilling

At status på byggeriet og den interne proces tages til orientering

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 26. august 2009

Taget til efterretning. Rejsegilde holdes onsdag den 23. september 2009 kl. 14.00, hvor Borgmesteren vil holde en takketale til håndværkerne.

2. Tidsplan og økonomi

Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

3. Medie-monitor på nyt rådhus

Lukket sag

Sagsnr: 09/9096

Forvaltning: Teknisk direktør

Sbh: PEGR

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Jørgen Kaptain

Jane Wiis

Mikael Jentsch