

# **REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget 2009-2011 d. 05-10-2009**

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2009 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat Bygge- og Koordineringsudvalget

05-10-09 08.30

<b>Dato</b>	5. oktober 2009
<b>Tid</b>	08:30
<b>Sted</b>	Fasanvej 1, udvalgslokalet
<b>NB.</b>	Næste møde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 13.00
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Sørensen (A) Hans Jørgen Kaptain (V) Jane Wiis Mikael Jentsch



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på Rådhusrenovering.....	4
2. Tidsplan og økonomi.....	5
3. Medie-monotor på nyt rådhus .....	6
Underskrifter: .....	7

## Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
-----------	---------	---------	-------

## 1. Status på Rådhusrenovering

### Sagsfremstilling

Status gives på mødet.

### Indstilling

Status tages til orientering.

### Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 5. oktober 2009

Peter Munk gav følgende status:

- byggeriet går rigtig godt fremad
- der er p.t 100 håndværkere i gang, hvilket giver en høj aktivitet på pladsen
- der renoveres fra toppen og nedefter. p.t. lægges gulv på 2. sal og der arbejdes på solcelleanlægget
- glasarbejdet er godt i gang
- Arbejdstilsynet har på grund af PCB fugerne givet et rådgiverpåbud. Cowi hjælper med beskrivelse, til hvordan det håndteres i fremtidige større byggerier. Der blev udleveret forslag til en sådan.

Status taget til orientering

## Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

## 2. Tidsplan og økonomi

### Sagsfremstilling

Byggeriet kører nu planmæssigt efter den reviderede tidsplan.  
Status på økonomien gives på mødet.

### Indstilling

Til drøftelse

### Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 5. oktober 2009

Sagen drøftet.

Opførelse af kulturskærmen sættes på stand by.

Tidsplanen holder. Der er officiel aflevering den 15. februar 2010.

Udvalget beder administrationen tjekke op på nuværende lejeaftaler.

Byrådssalen er klar til det 1. byrådsmøde i det nye byråd. Indretningsadgang gives etapevis fra sidst i januar 2010.

Åbent Hus arrangement holdes lørdag den 24. oktober mellem kl. 10.00 og 14.00.

Økonomien drøftet - administrationen laver en samlet overblik til næste møde.

## Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

### **3. Medie-monotor på nyt rådhus**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 09/9096  
Forvaltning: Teknisk Direktør  
Sbh: PEGR\_old  
Besl. komp: Bygge- og  
Koordineringsudvalget

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

---

Erik Sørensen

---

Hans Jørgen Kaptain

---

Jane Wiis

---

Mikael Jentsch