

REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget 2009-2011 d. 16-12-2009

Mødedato Onsdag d. 16. december 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben



Referat

Bygge- og Koordineringsudvalget

Ordinært møde i Bygge- og koordineringsudvalget

Dato	16. december 2009
Tid	13:00
Sted	Fasanvej 1, udvalgslokalet
NB.	Afbud fra Erik Sørensen
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) Hans Jørgen Kaptain (V) Jane Wiis Mikael Jentsch



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på Rådhusrenovering.....	4
2. Skiltning.....	5
3. Økonomi.....	6
4. Rådhus Allé.....	7
5. Medieskærm.....	8
6. Rådhusplads og udvendige belægninger.....	9
7. Status på Told og Skat bygningskomplekset.....	10
8. Eventuelt.....	11
Underskrifter:.....	12

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
-----------	---------	---------	-------

1. Status på Rådhusrenovering

Sagsfremstilling

Aktuel status på byggeriets faser gives på mødet.

Renoveringen følger tidsplanen med aflevering mandag den 15-02-2010.

Flytteprocessen starter fredag den 12-02-2010, hvor inventar fra Siloen flyttes i løbet af weekenden. Byrådssalen vil være klar til første byrådsmøde onsdag den 27-01-2010, besluttet der et tidligere tidspunkt for byrådsmøde vil det ikke kunne nås i den nye byrådssal.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 16. december 2009

Taget til orientering.

Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

2. Skiltning

Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

3. Økonomi

Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

4. Rådhus Allé

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet projekt for overgang/passage af Rådhus Allé. Der etableres en hævet flade ved overgangen, vejbanen indsnævres og der laves opholdsfelter til gående således at disse ved krydsning kan gøre ophold og undgå konflikt med cyklister. Projektet kan uddybes yderligere på mødet og vil i overslag koste ca. 300.000 kr. Teknisk Udvalg har den 3/12 – 2009 valgt at finansiere projektet via mindre forbrug i andre projekter.

Indstilling

Til orientering

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 16. december 2009

Taget til orientering.

Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

5. Medieskærm

Lukket sag

Sagsnr: 09/9096
Forvaltning: Teknisk Direktør
Sbh: pemu
Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

6. Rådhusplads og udvendige belægninger

Lukket sag

Sagsnr: 07/282
Forvaltning: Teknisk Direktør
Sbh: pemu
Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

7. Status på Told og Skat bygningskomplekset

Lukket sag

Sagsnr: 09/2031
Forvaltning: Teknisk Direktør
Sbh: jehj
Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

8. Eventuelt

Sagsfremstilling

Byggekoordineringsgruppen efter 1. januar 2010?

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 16. december 2009

Udvalget anbefaler at de nuværende medlemmer bliver siddende byggeperioden ud.

Indvielse forventes i marts/april måned 2010.

Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Jørgen Kaptain

Jane Wiis

Mikael Jentsch