

REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget 2009-2011 d. 05-10-2009

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Bygge- og Koordineringsudvalget

05-10-09 08.30

Dato	5. oktober 2009
Tid	08:30
Sted	Fasanvej 1, udvalgslokalet
NB.	Næste møde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 13.00
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) Hans Jørgen Kaptain (V) Jane Wiis Mikael Jentsch



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på Rådhusrenovering.....	4
2. Tidsplan og økonomi	5
3. Medie-monotor på nyt rådhus	6
Underskrifter:	7

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
-----------	---------	---------	-------

1. Status på Rådhusrenovering

Sagsfremstilling

Status gives på mødet.

Indstilling

Status tages til orientering.

Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 5. oktober 2009

Peter Munk gav følgende status:

- byggeriet går rigtig godt fremad
- der er p.t 100 håndværkere i gang, hvilket giver en høj aktivitet på pladsen
- der renoveres fra toppen og nedefter. p.t. lægges gulv på 2. sal og der arbejdes på solcelleanlægget
- glasarbejdet er godt i gang
- Arbejdstilsynet har på grund af PCB fugerne givet et rådgiverpåbud. Cowi hjælper med beskrivelse, til hvordan det håndteres i fremtidige større byggerier. Der blev udleveret forslag til en sådan.

Status taget til orientering

2. Tidsplan og økonomi

Åben sag

Sagsfremstilling

Byggeriet kører nu planmæssigt efter den reviderede tidsplan.
Status på økonomien gives på mødet.

Sagsnr: 07/282
Forvaltning: Teknisk Direktør
Sbh: pemu
Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 5. oktober 2009

Sagen drøftet.

Opførelse af kulturskærmen sættes på stand by.

Tidsplanen holder. Der er officiel aflevering den 15. februar 2010.

Udvalget beder administrationen tjekke op på nuværende lejeaftaler.

Byrådssalen er klar til det 1. byrådsmøde i det nye byråd. Indretningsadgang gives etapevis fra sidst i januar 2010.

Åbent Hus arrangement holdes lørdag den 24. oktober mellem kl. 10.00 og 14.00.

Økonomien drøftet - administrationen laver en samlet overblik til næste møde.

3. Medie-monotor på nyt rådhus

Lukket sag

Sagsnr: 09/9096

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: PEGR_old

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Jørgen Kaptain

Jane Wiis

Mikael Jentsch