

REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget 2009-2011 d. 29-10-2009

Mødedato Torsdag d. 29. oktober 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Bygge- og Koordineringsudvalget

Ordinært møde

Dato	29. oktober 2009
Tid	13:00
Sted	Fasanvej 1, udvalgslokalet
NB.	Årstidernes arkitekter deltager i pkt. 2
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) Hans Jørgen Kaptain (V) Jane Wiis Mikael Jentsch



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på Rådhusrenoveringen.....	4
2. Præsentation på indretning af byrådssal.....	6
3. Status på økonomi	7
4. Kunstnerisk udsmykning i Rådhuset	8
5. Rådhusstræde	9
6. Status på medieskærm	10
7. Status på Told og Skatkomplekset.....	11
8. Næste møde.....	12
Underskrifter:	13

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
-----------	---------	---------	-------

1. Status på Rådhusrenoveringen

Åben sag

Sagsfremstilling

Tidsplanen følges med aflevering den 15. februar 2010.

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

Byggeriets stade:

- Nedrydning 100 %
- Jordarbejde 95 %
- Udv. facader 95 %
- Betonarbejder 95 %
- Gipsvægge 100 %
- Malerarbejde 80 %
- Klinker 33 %
- Lofter 60 %
- Installationer 75 %
- Tæpper 25 %
- Glas 20 %
- Nye trapper 80 %
- Mellembygning 50 %
- Belægninger i gårdhave 100 %
- Solfangere 40 %
- Byrådssal 60 %

Igangværende/kommende arbejder

- Fortsættelse af ovenstående arbejder
- Mellembygning, facader og tag
- Overflader og installationer i byrådssal
- Solfangere og Solceller på taget
- Folie på glas
- Oplæg på skiltning

Lørdag den 24. oktober 2009 blev der afholdt det andet Åbent Hus arrangement i renoveringsperioden. Der var meget stor interesse for at se huset og få en guidet rundvisning. Det skønnes at der var 500+ besøgende, hvoraf en stor del benyttede muligheden for at tage bussen mellem Arena Nord og Rådhuset.

Indstilling

Til orientering

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 29. oktober 2009

Tidsplanen følges.

Forslag til skiltning forelægges på udvalgets møde i november.
Status taget til orientering.

2. Præsentation på indretning af byrådssal

Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

3. Status på økonomi

Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

4. Kunstnerisk udsmykning i Rådhuset

Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

5. Rådhusstræde

Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

6. Status på medieskærm

Lukket sag

Sagsnr: 09/9096

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: PEGR_old

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

7. Status på Told og Skatkomplekset

Lukket sag

Sagsnr: 09/2031

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: jehj

Besl. komp: Bygge- og
Koordineringsudvalget

8. Næste møde

Sagsfremstilling

Mandag den 23. november 2009 kl. 10.00

Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 29. oktober 2009

Mødetidspunktet ændres til kl. 8.30

Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Jørgen Kaptain

Jane Wiis

Mikael Jentsch